

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: п. Ключи, ул. Школьная.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Омский муниципальный район Омской области.
 - 2.2. Поселение: Ключевское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: п. Ключи.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Омский район, автомобильная дорога общего пользования местного значения: п. Ключи, ул. Школьная.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 07.05.2024, 08.07.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 939 999,99	60 000,01	-	60 000,01
2	Средства местного бюджета	283 353,40	277 686,33	5 667,07	-	5 667,07
2.1	Собственные средства местного бюджета	167 003,40	167 003,40	0,00	-	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	46 350,00	40 682,93	5 667,07	-	5 667,07
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70 000,00	70 000,00	0,00	-	0,00

Всего	3 283 353 ,40	3 217 68 6,32	65 667,08	-	65 667 08
-------	------------------	------------------	-----------	---	--------------

<*> В случае использования средств экономии, к отчету об итогах реализации инициативного проекта прикладывается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Брюханова	(вывоз гранулянта, трактор МТЗ)			1) Вывоз гранулянта: почасовая работа техники (10 часов, при стоимости 1 часа работы 2000 р, общая сумма участия составила 20 000 рублей). 2) Кронирование кустарников: почасовая работа (10 часов при стоимости 1 часа 500 р., общая сумма участия составила 5 000 рублей).
2	ИП Больших	(кронирование кустарников вдоль дороги, пила бензиновая)			
3	Кутник М.В.	(вывоз гранулянта, трактор МТЗ)			
4	ИП Бушуева Л.А.	(кронирование кустарников вдоль дороги, пила бензиновая)			
5	ИП Боридько Л.Я.	(кронирование кустарников у дороги; пила электрическая)			
6	ИП Романов Р.А.	(вывоз гранулянта, Трактор МТЗ)			
7	ИП Мельникова Н.А.	(покраска опор дорожных знаков у дороги)			
8	ИП Грищенко Е.М.	(покраска опор дорожных знаков у дороги)			
9	ИП Гришмановская Т.И..	(покраска ограждения у пешеходного перехода)			

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Чуклин В.И.	(корчевание пней, лопата штыковая, пила бензиновая)	1) Монтаж дополнительного ограждения: стоимость материала 55 000 рублей, почасовая работа, 10 часов при стоимости часа 500 рублей, общая сумма участия составила 60 000 рублей). 2) Побелка бордюров вдоль дороги: почасовая работа (6 часов при стоимости 1 часа 500 рублей, общая сумма участия составила 3000 рублей)
2	Федулов В.А.	(корчевание пней, лопата штыковая, пила бензиновая)	
3	Титов Ю.А.	(корчевание пней, лопата штыковая, пила бензиновая)	
4	Струков А.В.	(вывоз образовавшихся расходных материалов, ГАЗ 53 грузовая)	
5	Агафонов А.С.	(вывоз образовавшихся расходных материалов, ГАЗ)	
6	Бушуев Е.С.	(побелка бордюров у дороги)	
7	Девяткин А.А.	(побелка бордюров у дороги)	
8	Девяткин С.А.	(побелка бордюров у дороги)	
9	Заяц И.В.	(побелка бордюров у дороги)	
10	Курдяев Д.А.	(побелка бордюров у дороги)	
11	Чуклина М.В.	(побелка бордюров у дороги)	
12	Гладенко И.В.	(монтаж дополнительного ограждения)	
13	Унжаков Е.Ф.	(монтаж дополнительного ограждения)	
14	Шукин А.И.	(побелка бордюров у дороги)	
15	Шукин Д.А.	(побелка бордюров у дороги)	
16	Валуйский А.А.	(монтаж дополнительного ограждения)	
17	Голобокова Ю.С.	(высадка зеленых насаждений вдоль дороги)	
18	Голобоков А.В.	(высадка зеленых насаждений вдоль дороги)	
19	Каламацкая В.Г.	(высадка зеленых насаждений вдоль дороги)	
20	Струков В.С.	(монтаж дополнительного ограждения)	
21	Парыгина Н.Г.	(монтаж дополнительного ограждения)	
22	Борисенко Г.П.	(монтаж дополнительного ограждения)	
23	Борисенко В.В.	(монтаж дополнительного ограждения)	

24	Немцов В.А.	(демонтаж ограждения)
25	Кривохвостов П.М.	(демонтаж ограждения)
26	Широкоград В.В.	(побелка бордюров у дороги)
27	Осипенко С.В.	(побелка бордюров у дороги)
28	Брейт Е.А.	(побелка бордюров у дороги)
29	Щукина С.В.	(побелка бордюров у дороги)
30	Елесин В.Г.	(монтаж дополнительного ограждения)

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта, в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):


1) Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: п. Ключи, ул. Школьная, реализован в рамках муниципальной программы: Развитие социально-экономического потенциала Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы, подпрограмма: Поддержка дорожного хозяйства Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы;

2) По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 1 от 07.05.2024 года, работы выполнены в полном объеме,;

3) Фотографии готового объекта, в 1 экз., на 3 л..

Глава Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

"22" июля 2024 года


(подпись)

А.В. Тьмань

(инициалы, фамилия)